

Plán prací - 17. týden

- stoka s8-3 – mezi šachtami (šs8-53 – šs8-54) – dokončení úseku
- přípojky na stoce S8-3, S8-3-1, S (I etapa průtahu obcí)
- pokládka nového asfaltu na stokách s2, s3,
- pokládka KSC s3-1, s3-2
- průtah obcí, stoka S – pokračující práce
- stoka s1-2-2 – dokončení
- stoka s1-2 (š1-44 → š1-43)
- zásyp ČOV, zkoušky těsnosti nádrží

Plán prací na víkend (25.-26.04.2020):

- nebudou probíhat stavební práce v obci

Předpoklad prací na 18. týden:

- průtah obcí – pokládka kanalizace
- zásyp ČOV, práce na souvrství střechy
- práce na protlaku č.2

